



DECLARAÇÃO

Ofício nº.: 09/2025

Objetivo: Informar

Assunto: Termo de Fomento CMDCA nº 09/2024

Vimos por meio deste, informar a Vossa Senhoria que a execução do “**Projeto Reforma Total de Calçadas Internas e Calçada Pública**”, Termo de Fomento CMDCA nº 09/2024 ainda não teve início.

De acordo com o cronograma apresentado no Plano de Trabalho, o início da obra estava previsto para ocorrer no mês de setembro de 2024, entretanto, o recurso financeiro foi repassado a esta Entidade somente no dia 29 de novembro de 2024.

Outrossim, cabe informar que havia sido pactuado com Empresa Contratada para iniciar a prestação de serviço no mês de outubro, porém, com o atraso no repasse, a Empresa responsável pelo início da obra (Benedito Faustino Sene), informou a viabilidade de iniciar a execução do projeto supracitado somente no mês de março/2025, haja vista que no momento estão trabalhando em outra construção.

Sem mais para o momento, manifestamos nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

MARIO SERGIO
MANFRIM:827
38475868

Assinado de forma digital
por MARIO SERGIO
MANFRIM:82738475868
Dados: 2025.02.04
14:03:51 -03'00'

MARIO SERGIO MANFRIM
Presidente do Educandário O Lar da Criança

Ilmo. Sr.
Leandro Oliveira dos Santos
Presidente do CMDCA
Santa Cruz do Rio Pardo - SP